

АКТ

общего весеннего осмотра

строительных конструкций и инженерного оборудования

"18" апреля 2018г.

Дом № 86Б улица Вагнера

Общие сведения по строению:

Год постройки: 1968

Год и вид последнего капитального ремонта:

Материал стен: панели

Число этажей: 5

Наличие подвала - в наличии

Жилая площадь 3569,4 кв.м.

Общая площадь помещений 6491,3 кв.м.

Комиссия в составе:

Председателя: главного инженера ООО "Лидерс"

А.А.Леонова

Членов комиссии:

инженер ПГО З.В.Суворовой

представителя домового комитета общественности

указать специальность рабочих

Произвела осмотр вышеуказанного строения, основных его конструкций, оборудования, элементов внешнего благоустройства и установила следующее:

Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	ед.изм.	объем ремонтных работ	объем выполнен ных ремонтны х работ	Описание дефекта	Место расположения дефекта	Решение о принятии мер(текущий, капитальный ремонт)
1. Фундаменты:						
крупные блоки	м.п.			удовлетворительно		

2. Стены:					
наружные	м2		удовлетворительно		
внутренние	м2		удовлетворительно		
3. Фасады:					
отделка панелей			удовлетворительно		
стыки панелей	м2		удовлетворительно		
балконы / лоджии	шт		удовлетворительно		
козырьки балкона	шт		удовлетворительно		
эркеры	шт		отсутствуют по конструктиву		
приямки	м2		отсутствуют		
цоколь	м2		удовлетворительно		
пожарные лестницы					
4. Водоотводящие устройства:					
трубы	м.п.		удовлетворительно		
воронки и отливы	м		отсутствуют		
внутренние водостоки	шт		удовлетворительно		
оконные отливы	шт		удовлетворительно		
5. Крыши:					
несущие конструкции	м2		удовлетворительно		
кровля	м2		удовлетворительно		
парасеты, ограждение кровли, конек	м.п.		удовлетворительно		
слуховые окна			отсутствуют		
6. Чердачные помещения:					
лук выхода на кровлю	шт		удовлетворительно		
засыпка(утеплитель)					
изоляция трубопроводов			удовлетворительно		
вентиляционные короба	шт		удовлетворительно		
вентиляционные вытяжки (КНЗ)			удовлетворительно		КР по сроку эксплуатации
колпаки над вентиляционными каналами			удовлетворительно		
7. Перекрытия:					
чердачное			удовлетворительно		
междуетажные	м2		удовлетворительно		
надпольные	м2		удовлетворительно		

CR по сроку экспл.

КР по сроку эксплуатации

8. Поля:						
паркетные						
дошатые						
линиолеумные						
из плиток ПВХ						
бетонные из керамической плитки	м ²		удовлетворительно			
9.Перегородки						
деревянные						
нестораемые ж/б	м ²		удовлетворительно			
10.Окна и двери:						
окна и балконные двери						
витрины						
наружные двери	шт		удовлетворительно			
внутренние двери	шт		удовлетворительно			
11.лестницы						
марши	шт		удовлетворительно			
площадки	шт		удовлетворительно			
о/рекламы	шт		удовлетворительно			
остекление оконных переплотов			удовлетворительно			
12.Подвалы:						
входы в подвал(ступени,навесы,двери)	шт		удовлетворительно			
изоляция трубопроводов	м.п.		требуется частичный ремонт изоляции			
подвальные окна	шт		удовлетворительно			
13.Элементы благоустройства:						
отмостка	м ²		удовлетворительно			
просеккая часть, асфальт(пешеходный трактор, подходы к подъездам)	м ²		удовлетворительно			
газоны и территории без покрытия	м ²		удовлетворительно			
домовые указатели	шт		удовлетворительно			
домовые фонари						
лестничные указатели	шт		удовлетворительно			KР по сроку эксплуатации
14.Инженерное оборудование						
Центральное отопление:						

панельное				удовлетворительно		
трубопроводы	М.П.			требуется частичная замена врезок Ø 25мм	по подвалу	KР по сроку эксплуатации
15. Котельный						
на газовом топливе на угле						
тепловые пункты	ШТ					
леваторные узлы						
16. Горячее водоснабжение:						
вентили	ШТ			требуется частичная замена врезок Ø 25мм		<i>КР по сроку экспл КР по сроку экспл</i>
бойлер	ШТ			Требуется замена		KР по сроку эксплуатации
трубопроводы	М.П.			требуется частичная замена врезок Ø 25мм		
17. Водопровод:						
приборы-смесители				удовлетворительно		
водопроводные краны				удовлетворительно		
смычные бачки				удовлетворительно		
умывальники				удовлетворительно		
раковины				удовлетворительно		
ванны				удовлетворительно		
трубопровод и водокачка				удовлетворительно		
трубопровод	М.П.			удовлетворительно		
18. канализация:						
трубопроводы	М.П.			удовлетворительно		<i>КР по сроку экспл</i>
канализационный выпуск	М.П.			удовлетворительно		<i>КР по сроку экспл</i>
19. Вентиляция						
вентиляционные блоки	ШТ			удовлетворительно		
вентиляторы						
20. Электрооборудование						
сетевая эл. Проводка				удовлетворительно		<i>КР по сроку экспл</i>
силовая эл. Проводка				удовлетворительно		<i>КР по сроку экспл</i>
вводные устройства				удовлетворительно		<i>КР по сроку экспл</i>
электрощиты				удовлетворительно		<i>КР по сроку экспл</i>
21. Мусоропроводы						
стволы				отсутствуют		

локи				отсутствуют	
22.Лифты				отсутствуют	
23.Телевизионные антенны				отсутствуют	

Помимо внешнего осмотра строения произведены

Простукивание штукатурки и облицовки фасадов				удовлетворительно
Инструментальный контроль состояния конструктивных элементов, материалов, измерение прогибов, отклонение от нормального состояния				удовлетворительно
Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования				удовлетворительно
Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования				удовлетворительно

Председатель комиссии:

Члены комиссии:
